

Point d'étape chantiers OGS au 15 janvier 2018



Liaison piétonne

- **Fenêtres paysagères** : Les 2 ouvertures paysagères ont été réalisées par les forestiers sapeur entre fin décembre et début janvier, afin de créer 2 nouveaux points de vue sur le pont d'arc.



- **Encorbellements** : Les forages des micropieux pour l'ancrage des encorbellements ont débuté en décembre. Ils se poursuivront jusqu'à fin janvier. Des terrassements seront ensuite réalisés avant la pose des premières dalles préfabriquées des encorbellements qui devrait débuter à partir du 22 janvier dans la section la plus éloignée du pont d'arc et durer pendant 5 semaines pour installer les 90 dalles.



- **Travaux routiers** : terrassement de l'éperon rocheux en décembre et reprise de la structure de l'accotement début janvier



- **Cheminement piéton** : travaux de préparation de la structure à partir du 15 janvier démarrage de la construction des 700m de murets séparateurs à compter du 22 janvier. Construction d'un enrochement au-dessus du camping pour soutenir le cheminement à partir du 29 janvier.

- **Sécurisation de falaise** au-dessus du chantier. Une première tranche de purge et mise en place de filets de sécurité a été réalisée pendant les vacances de fin d'année. Une seconde intervention est programmée début février pour finaliser la sécurisation du secteur avec la pose de grillage complémentaire et ancrages de confortement + grillage plaqué pour certains gros blocs rocheux.



Secteur plage amont

- **Ouverture paysagère** : en complément de l'intervention réalisé début 2016, les forestiers sapeur ont fait place net en décembre avant le début des terrassement en coupant les arbres sélectionnés et en rouvrant le paysage sur les contreforts du Pont d'Arc .



- **Terrassements** : Démarrage des travaux par décapage de la terre végétale et arrachage des vignes le 10/01, le remodelage va se poursuivre jusqu'à la mi février.



- **Démolition du hangar rose**. Il sera démoli après désamiantage fin janvier.

- **Nouveau bâtiment de Toilettes**. Début des terrassements le 22/02, démarrage des maçonneries début février.

- **Réalisation des cheminements piétons**. Démarrage à partir de mi-février

- **Observatoire de chantier**. Mise en places des bâches d'information OGS le 12/01



Dates importantes

26/01/2018 et **23/02/2018** dates annoncées pour un point com sur l'avancée du chantier. Les entreprises devront transmettre pour le **24/01** des plannings à jour pour vérifier si on est dans les temps annoncés : contraintes de circulation, fin des travaux

30/03/2018 date d'objectif de fin de l'ensemble des travaux.